

Informacja o realizacji wydatków majątkowych

Tabela nr 8 do informacji z wykonania budżetu gminy Przystajń za I półrocze 2015r.

Rozdział	§	Nazwa programu, zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			2 830 000,00	0,00	
01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VI	2 800 000,00	0,00	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę			2 065 919,66	1 914 935,35	
40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni	1 926 876,66	1 914 935,35	Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2007 – 2013 oraz pożyczki WFOŚiGW. Zadanie zrealizowane w całości
40002	6050	Budowa stacji reduktorowych na wodociągu	126 043,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
40002	6050	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Dział 600 Transport i łączność			1 323 273,21	105 069,00	
60014	6220	Dotacja dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Kamińsko	79 000,00	0,00	Plan stanowi dotację dla Powiatu Kłobuckiego na modernizację drogi powiatowej relacji Przystajń – Kamińsko.

60014	6220	Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w Przystajni ul. Nowa	100 000,00	100 000,00	Plan stanowi dotację dla Powiatu Kłobuckiego na budowę chodnika w Przystajni ul. Nowa
60016	6050	Budowa chodnika w Przystajni ul. Szkolna	92 090,29	4 920,00	Wydatkowane środki dot. zakupu map ewidencyjnych i wykonania dokumentacji
60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Brzeziny - Sachalin	62 365,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Podłęże Szlacheckie	16 066,25	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Mrówczak	10 189,67	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
60095	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól o długości 2,00 km w Kamińsku	690 000,00	149,00	Wydatkowane środki dot. zakupu map ewidencyjnych.
Dział 750 Administracja publiczna			95 938,00	0,00	
75023	6050	Wykonanie monitoringu	15 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
75023	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
75095	6050	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu E – region częstochowski	30 938,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 814,49	11 799,99	
75412	6050	Wykonanie sufitu i ocieplenia budynku remizy Górki - Stany	11 800,00	11 799,99	Zadanie zrealizowane w całości
75412	6050	Wykonanie ocieplenia remizy Brzeziny - Wrzosek	13 000,00	17 955,25	Realizacja zadania w II półroczu

75412	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu pożarniczego	52 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
75495	6050	Budowa placu zabaw Antonów – Kuźnica Nowa	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
75495	6050	Budowa placu zabaw w Ługach Radłach	33 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
75495	6050	Utwardzenie placu przed remizą Ługi Radły	8 497,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
75495	6050	Modernizacja budynku remizy Wilcza Góra	5 460,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
75495	6050	Utwardzenie placu przed remizą Wrzosey	9 057,49	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Dział 801 Oświata i wychowanie			364 890,00	16 059,95	
80101	6050	Zakupy inwestycyjne	110 000,00	59,85	Wydatkowane środki dot. zakupu map ewidencyjnych.
80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Przystajni	241 890,00	16 000,10	Wydatkowane środki dot. wykonania projektu
80148	6060		13 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Dział 851 Ochrona zdrowia			10 000,00	0,00	
85195	6300	Dotacja na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ługach	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.

		radłach			
Dział 900			271 457,30	130 224,75	
Pozostała działalność					
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamińsku i Ługach Radłach	11 750,00	1 052,48	Wydatkowane środki dot. zakupu map ewidencyjnych i wykonania dokumentacji
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrówczaku	8 600,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bagnach	5 556,80	624,60	Wydatkowane środki dot. zakupu map ewidencyjnych i wykonania dokumentacji
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Polna	9 000,00	612,35	Wydatkowane środki dot. zakupu map ewidencyjnych i wykonania dokumentacji
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie	9 640,52	8 364,00	Zadanie zrealizowane w całości
90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Przystajni przy skwerze Piłsudzkiego	15 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
90095	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	143 139,98	117 111,32	Zadanie zrealizowane w całości Zadanie współfinansowane ze środków PROW 2007 - 2013
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 000,00	0,00	
92109	6220	Dotacja na zadania inwestycyjne	125 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
OGÓLEM			7 237 292,66	1 828 089,04	